

## Møtereferat - Prosjektering av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole

<b>Dato:</b>	04.06.2018
<b>Gruppe:</b>	<b>Prosjektgruppa</b>
<b>Tilstede:</b>	Ragnhild Aashaug, Harald Sørli, Bjørn Morten Galaaen, Inge Erlimo, Astrid Moen, Lotte Iversen, Berit K. Graftås, Eivind Moen
<b>Forfall:</b>	Marit Gilleberg, Reidun Joten, Live M. Ryen, May Irene Løseth
<b>Andre tilstede:</b>	Norconsult v/Bjørn Fredheim, Birgit Wikan Berg
<b>Referat fra forrige møte:</b>	Referat fra møte 23.03.2018 gjennomgått. Det ble påpekt at det er kun prosjektgruppas møtereferater som skal legges ut kommunens hjemmeside. I prosjektperioden benevnes prosjektet som «Prosjektering av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole». Muligheten for et sambruksseminar ble tatt opp i prosjektgruppa, og ønskes tilført møtereferatet. Møtereferatet for 23.03.2018 er i ettertid rettet opp og revidert i forhold til disse presiseringene og merknadene.
<b>Tema:</b> Statusrapportering	IMG-gruppene utarbeider en kort statusrapport for arbeidet i gruppene til PLI innen tirsdag 10/4. Disse vil bli brukt i statusrapport for ADM-utvalget
<b>Tema:</b> Investeringskostnader alt. 3A vs 3	Norconsult har sett på investeringskostnadene i alt. 3 vs alt. 3A: Alt. 3A: Full kjeller under kulturhussalen, inkl. prosjektering: kr. 9,8 mill. Alt. 3: Opprinnelig kostnadsoverslag for istandsetting av den gamle kjelleren + ny råkjeller under kulturhussalen: kr. 9,9 mill. I tillegg kommer utgifter til amfi, lyssjaker og evt. større takhøyde, som ikke lå inne i kostnadsoverslaget for alt 3. De nye kalkylene er i tillegg my sikrere enn det opprinnelige kostnadsoverslaget.
	Hva med Sætersgårds Samlinger? I Ksak 60/17 er det lagt til grunn at samlingene skal flyttes ut av kjelleren. Dette legges til grunn når drifts- og vedlikeholdsutgiftene beregnes. I alt. 3A beholdes derfor kjeller under barnehagen som kaldlager med minimumstemperatur og nødvendig ventilasjon.
<b>Tema:</b> Mulighetsstudie 3C	Birgit Wikan Berg gjennomgikk mulighetsstudie alt. 3 revisjon C, datert 05.04.2018. Endringer oppe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planløsning barnehage med egne innganger til hver avdeling</li> <li>• Egen hovedinngang til barnehagen.</li> <li>• Kulturhussalen speilvendes og får 176 + 45 sitteplasser.</li> <li>• Scene får direkte vareinngang.</li> <li>• Trapp fra sceneområdet til blackbox i kjeller.</li> <li>• Musikkrom med lager i sceneområdet.</li> <li>• Lager/billettsalg i foaje.</li> <li>• Ny heis ved hovedtrappa.</li> </ul> Endringer nede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kjeller under barnehagen beholdes om i dag.</li> <li>• Ny trapp til kjeller.</li> <li>• Kunst og håndverk flyttes til kjeller under kulturhussalen.</li> <li>• Kulturskolen legges i kjeller under kulturhussalen med adkomst via skoleinngangen.</li> <li>• Utendørs amfi mellom kulturhuset og idrettsbygget.</li> <li>• Ny heis ved hovedtrappa.</li> </ul>

	Norconsult ser på muligheten for ny trappeløsning i skolen mot vest.
	I alt. 3C er det ikke skissert løsninger for fritidsklubben og Nord-Østerdal Musiker.
<b>Tema:</b> Felles, åpen, inkluderende møteplass	NAL har gjennom noen år arbeidet med tema «Sambruk og arkitektur». Ragnhild Aashaug ser på muligheten for å få til et kveldsseminar for ansatte i barnehagene, skole, kulturskole og IMG-gruppene i månedsskiftet april/mai.
	I 2008 bygde Trondheim kommune bevisst sammen skole og barnehage ved nye Nardo skole. Det legges opp til en studietur til skolen for barnehageansatte, skoleansatte og IMG-gruppene tirsdag 24/4 eller torsdag 26/4. En kommer tilbake til eksakt dato og påmeldingsfrist, når denne er endelig avtalt med Nardo skole. Det legges opp til buss eller bil, avhengig av hvor stor oppslutningen blir. IMG-gruppene sjekker ut interessen og gir tilbakemelding til PLI.
<b>Tema:</b> Innspill utearealene	
<b>Tiltak / Saker til oppfølging:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norconsult beregner drifts- og vedlikeholdskostnadene for gammel og ny løsning, alt. 3 og 3A. Disse beregningene skal være ferdig innen onsdag 11/4.</li> <li>• IMG-gruppene utarbeider en kort statusrapport for arbeidet i gruppene til PLI innen tirsdag 10/4.</li> <li>• IMG-gruppene sjekker interessen for en studietur til Nardo skole.</li> </ul>
<b>Framdrift:</b>	Ingen forslag til endringer i framdriftsplanen.
<b>Neste møte:</b>	Fredag 20.04.2018 kl. 08:00 – 10:00: Storstua
<b>Referent:</b>	Eivind M